

Elementer leveringsuge 9

TIDSPLAN

Glanshatten

5220 Odense SØ

Nøgleboks ved cykelskur p-plads

Udkast tidsplan

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	10
1	<u>Trin 1. Afmontering</u>	1 dag?	ma 18-02-19														
2	Afdækning af gulv fra entré til køkken samt for HTH inventar	1 dag	ma 18-02-19														
3	EI Demontering	1 dag	ma 18-02-19														
4	VVS Demontering	1 dag	ma 18-02-19														
5	Nedrivning eksisterende	1 dag	ma 18-02-19														
6	<u>Trin 2. Klargøring</u>	5 dage	ma 18-02-19														
7	EI Forberedelse	1 dag	ma 18-02-19														
8	VVS Forberedelse	1 dag	ma 18-02-19														
9	Oppudsning Inden kl. 12	1 dag	ma 18-02-19														
10	Malerarbejde dag 1 efter kl. 12	3 dage	ti 19-02-19														
11	<u>Trin 3. Levering</u>	4 dage	fr 22-02-19														
12	Levering af HTH ordre	2 dage	fr 22-02-19														
13	Levering hvidevare	1 dag	on 27-02-19														
14	<u>Trin 4. Montering</u>	2 dage	ma 25-02-19														
15	Montering af elementer	2 dage	ma 25-02-19														
16	<u>Trin 5. Slutmontering</u>	2 dage	on 27-02-19														
17	Montering EI	1 dag	on 27-02-19														
18	Montering VVS inden kl. 15	1 dag	on 27-02-19														
19	Malerfinish	1 dag	to 28-02-19														
20	Rengøring efter 15	1 dag	to 28-02-19														
21	<u>Trin 6. Slutsyn</u>	3 dage?	fr 29-03-19														
22	Aflevering kl. 13.00 med HTH, Sælger og Boligforening	1 dag	fr 01-03-19														
23	Evt. Mangeludbedring	5 dage	ma 04-03-19														

HTH Nedriver: Jens Justesen 28565867
HTH Snedker: Jens Justesen 28565867
HTH Elektriker: CC el Michael 24219144
HTH VVS: Byens VVS og Blik 26169968

HTH Maler: Korup malerforretning 22932010
HTH Konsulent: Jan Sønksen 26330113
HTH Montageleder: Jan Udsen 26330112
HTH Rengøring: Hr Larsen 22118311

Udskrevet: on 06-02-19

Tidsplanen er vejledende - ændringer kan forekomme. Der kan være tidspunkter, hvor montøren ikke er på adressen under montageforløbet